



COMUNE DI NOVALEDO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico

Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio

N. 82 Registro Generale

DETERMINAZIONE N. 9 DI DATA 06-12-2022

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPENDIO "MALGA MASI" C.C. NOVALEDO". APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO. CUP I21B21001970005 - CIG 8875778BB4 (LAVORI) - CIG: ZF632453E0 (DIREZIONE LAVORI + CSE) .

Responsabile d'ufficio: Fox Roberto

Estensore: Giancesini Morena

SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

dott.ssa Iuni Silvana

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPENDIO "MALGA MASI" C.C. NOVALEDO". APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO. CUP I21B21001970005 - CIG 8875778BB4 (LAVORI) - CIG: ZF632453E0 (DIREZIONE LAVORI + CSE).

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 51 di data 29.07.2021 è stato incaricato l'ing. Paolo Palmieri con studio in Trento – Via del Commercio n. 70 (P.IVA 00455610220) della progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori del *Nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio Malga Masi c.c. Novaledo* a fronte di un compenso di € 11.582,05 oltre ad oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per un totale complessivo di € 14.695,31
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19.08.2021, è stato approvato il progetto esecutivo a firma dell'ing. Paolo Palmieri recante oggetto "*Nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio "Malga Masi" C.C. Novaledo*" nell'importo complessivo di € 58.449,61, di cui € 38.872,37 per lavori e € 19.577,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 27 del 03.09.2021 reg. gen. n. 72 è stato disposto di:
 - approvare il verbale di gara dd. 30.08.2021 n. 102347 per l'affidamento dei lavori di "*Realizzazione nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio "Malga Masi" C.C. Novaledo*";
 - affidare i lavori in argomento alla ditta ELETTROIMPIANTI S.r.l. con sede a Roncegno (TN) frazione Marter via Fornaci 12/14, C.F. e P.IVA 00400700225, per un importo contrattuale di € 37.668,37 oltre I.V.A. 10%, di cui 35.028,45 per lavori ed € 2.639,92 per oneri della sicurezza, formalizzato con lettera di incarico prot. n. 3707 dd. 06.09.2021;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati in via definitiva in data 09.09.2021, come risulta da apposito verbale di pari data quindi, come previsto dal contratto, dovevano essere ultimati entro il 07.12.2021;
- per effetto delle sospensioni concesse e delle proroghe a seguito di varianti, il tempo utile per il termine dei lavori è stato protratto a tutto il giorno 30.09.2022;
- i lavori sono terminati in data 02.09.2022 e quindi nel rispetto del tempo contrattuale concesso;

Rilevato che per i lavori in oggetto non è stata richiesta la presentazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L.P. 09.03.2016 n. 02 in quanto trattasi di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 di data 24.08.2022, è stata approvata la perizia di variante progettuale n. 1 dei lavori di "*Realizzazione nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio "Malga Masi" C.C. Novaledo*", presentata dal progettista incaricato della variante Ing. Paolo Palmieri di data giugno 2022 ed assunta al prot. comunale n. 2875 dd. 28/07/2022, per un importo complessivo di lavori contrattuali pari ad € 46.854,65 + IVA, con un aumento rispetto all'importo contrattuale di € 9.186,28 + IVA, pari ad un supero percentuale di circa 24,39%, rispetto all'importo originario di contratto e quindi contenuto nel limite dell'art. 27, comma 2 lett. c) della L.P. 2/2016 e ss.mm.;

Rilevato che la Direzione Lavori ha emesso:

- Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 24.06.2022 sottoscritto dalla ditta appaltatrice senza riserva alcuna;

Vista la documentazione contabile redatta in data 14.09.2022 dal Direttore dei Lavori dott. Ing. Paolo Palmieri con studio a Trento, assunta al protocollo comunale in data 11.10.2022 al n. 3861 sottoscritta dall'impresa appaltatrice senza riserva alcuna, dal quale si evince che sono stati

eseguiti lavori per un importo al netto del ribasso d'asta di € 46.784,61 (di cui oneri per la sicurezza € 2.147,77) oltre ad I.V.A.;

Dato atto inoltre che la ditta appaltatrice risulta in regola con la posizione contributiva verso gli enti previdenziali come da DURC regolare protocollo comune di Levico Terme n. 24100 dd. 30.11.2022 e valevole dal 25.11.2022 al 25.03.2023, relativo alla liquidazione finale;

Visto il *Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)* approvato con D.P.P. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg;

Atteso che il presupposto per l'applicazione della disciplina della correttezza delle retribuzioni è che il contratto derivi da un bando o lettera di invito, quindi da una procedura di gara, stante il fatto che trattasi per il caso di specie di affidamento diretto, la normativa della correttezza non trova pertanto applicazione in quanto non rientra tra le procedure di gara codificate;

Verificato che i lavori in argomento sono iniziati in data 09.09.2021 e pertanto non soggetti al sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili di cui al D.M. 25.06.2021 n. 143;

Visto l'avviso ai creditori protocollo n. 3682 dd. 27.09.2022 per i lavori in oggetto pubblicato all'albo telematico del Comune di Novaledo per un periodo di 15 (quindici) giorni a partire dal 27.09.2022 fino al 12.10.2022 e preso atto che, come da dichiarazione del R.U.P. dd. 01.12.2022 non risultano essere pervenute osservazioni e/o reclami di sorta;

Vista la dichiarazione del R.U.P. dd. 29.09.2022 dalla quale si evince che l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto e che non esistono atti impeditivi di altro genere;

Ritenuto pertanto di:

- approvare la contabilità finale dd. 14.09.2022 redatta dal Direttore dei Lavori dott. Ing. Paolo Palmieri, sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo al netto del ribasso d'asta di € 46.784,61 (di cui € 2.147,77 per oneri della sicurezza) oltre ad I.V.A.;
- dare atto che l'importo spettante a saldo alla ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in oggetto è pari € 10.546,30 oltre all'I.V.A., così come desunto dagli atti contabili sopra citati:
 - ammontare del conto finale al netto del ribasso d'asta: € 46.784,61;
 - a dedurre per certificati di pagamento già emessi: € 36.238,31;
 - resta il credito netto dell'impresa: € 10.546,30;

Constatato che durante l'esecuzione dei lavori non sono state autorizzate lavorazioni in subappalto;

Dato atto che le spese sostenute per la prestazione di Direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ammontano ad € 3.900,35 oltre ad oneri previdenziali (4%) ed IVA per un totale di € 4.948,76;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 726 dd. 29.05.2020 con la quale sono state approvate le *"Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322*

anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020-art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020",

Vista la Legge Provinciale 23 marzo 2020, n. 2 – *"Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni".- Modificazioni in materia di contratti pubblici;*

Visto il verbale di deliberazione della Giunta Provinciale n. 655 del 22.04.2022 avente per oggetto *"Articolo 7 ter della L.P. n. 2/2020 e deliberazioni 29 maggio 2020, n. 726 e 9 luglio 2021, n. 1172 – Nuove disposizioni in ordine ai costi aziendali della sicurezza nei lavori pubblici conseguenti all'andamento dello stato emergenziale sanitario in provincia di Trento nel primo semestre dell'anno 2021 – effetti della cessazione dello stato di emergenza"* con la quale viene disposto la cessazione degli effetti delle precedenti deliberazioni 726/2020 e 1172/2021 a far data dal 30 aprile 2022;

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento di attuazione;

Visto il D.lgs 81/2008 e s.m.;

Visto il D.lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. ed il relativo Regolamento di attuazione;

Rilevata la propria competenza, come stabilita da:

- l'art. 126, comma 3, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige con il quale è stato introdotto nell'ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione;
- l'art. 126, commi 1 e 2, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento del personale;

Richiamate le deliberazioni dei Consigli Comunali:

- di Levico Terme n. 20 del 15.06.2016 ad oggetto *"Approvazione del progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi da gestire in forma associata tra il Comune di Levico Terme ed il Comune di Novaledo"*, esecutiva ai sensi di legge;
- di Novaledo n. 26 del 23.06.2016 ad oggetto *"Approvazione del progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi da gestire in forma associata tra il Comune di Levico Terme ed il Comune di Novaledo"*, esecutiva ai sensi di legge;
- di Levico Terme n. 27 del 12.07.2016 ad oggetto *"Approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e delle attività tra il Comune di Levico Terme ed il Comune di Novaledo"*, esecutiva ai sensi di legge;
- di Novaledo n. 33 del 28.07.2016 ad oggetto *"Approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e delle attività tra il Comune di Levico Terme ed il Comune di Novaledo"*, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 51 di Levico Terme del 15.11.2021 avente per oggetto *"Convenzione per la gestione associata delle funzioni e delle attività tra il Comune di Levico Terme ed il Comune di Novaledo. Recesso"*;
- della Giunta Comunale di Levico Terme n. 104 del 31.05.2022 ad oggetto *"Approvazione della disciplina transitoria per lo svolgimento di alcune attività per conto del Comune di Novaledo"*, esecutiva ai sensi di legge;
- della Giunta Comunale di Novaledo n. 40 del 30.05.2022 ad oggetto *"Approvazione della disciplina transitoria per lo svolgimento da parte del Comune di Levico Terme di alcune attività per conto del Comune di Novaledo"*, esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli atti di programmazione dell'attività dell'Ente, come risultanti da:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 10.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022 - 2022, del Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati;
- deliberazione della Giunta comunale n. 54 dd. 28.07.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il nuovo atto programmatico di indirizzo 2022 per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024 ed individuato gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili di servizio con assegnazione dotazioni finanziarie;

determina

1. di approvare la contabilità finale dd. 14.09.2022 redatta dal Direttore dei Lavori dott. ing. Paolo Palmieri con studio a Trento, relativa ai lavori di *"Realizzazione nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio "Malga Masi" C.C. Novaledo"*, sottoscritta dall'impresa, senza riserva alcuna dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo al netto del ribasso d'asta di € 46.784,61 oltre ad I.V.A., composta dagli atti contabili necessari;
2. di dare atto che l'importo spettante a saldo alla ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in oggetto è pari € 10.546,30 oltre ad I.V.A., così come desunto dagli atti contabili sopra citati:
 - ammontare del conto finale al netto del ribasso d'asta: € 46.784,61;
 - a dedurre per certificati di pagamento già emessi: € 36.238,31;
 - resta il credito netto dell'impresa: € 10.546,30;
3. di liquidare alla ditta ELETTRIMPIANTI S.r.l. con sede a Roncegno (TN) frazione Marter - via Fornaci 12/14, quale saldo per i lavori in argomento l'importo di € 10.546,30 al netto delle ritenute di legge, oltre agli oneri fiscali per un importo totale di € 11.600,93, di cui alla fattura n. 1081 dd. 28.10.2022, assunta al protocollo comunale in data 02.11.2022 al n. 4087;
4. di dare atto che le spese sostenute per la prestazione di Direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ammontano ad € 3.900,35 oltre ad oneri previdenziali (4%) ed IVA per un totale di € 4.948,76;
5. di dare atto che gli importi sopra riportati pari ad € 16.549,69 I.V.A. compresa sono ampiamente contenuti all'interno del progetto precedentemente impegnato con delibera della Giunta Comunale n. n. 61 del 19.08.2021 al capitolo 20151/6;
6. di dare atto che la presente determinazione produrrà i propri effetti dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, è ammesso il ricorso sub. a) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. b).