



COMUNE DI NOVALEDO

PROVINCIA DI TRENTO

IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI LEVICO TERME

Servizio Tecnico

Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio

N. 63 Registro Generale

DETERMINAZIONE N. 22 DI DATA 11-08-2021

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PROVVISORIO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID 19 - EDIFICI SCOLASTICI E P.ED. 222 PER RIPRESA ATTIVITÀ SCOLASTICHE. REALIZZAZIONE OPERE DA ELETTRICISTA (CAT. S30). APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO. CUP: I24H20000040005 - CIG: 83878321F0

Responsabile d'ufficio: Fox Roberto

Estensore: Giancesini Morena

il Responsabile di Servizio
Portesi Stefano

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 04.03.2020 sono stati sospesi, tra gli altri, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani con la sola esclusione dei corsi e i tirocini connessi con l'esercizio di professioni sanitarie e delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;
- con nota prot. 2024 del 11.05.2020 la Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Istruzione e cultura, considerata la situazione di emergenza sanitaria in atto a causa dell'epidemia COVID19, che interessa diffusamente anche il territorio provinciale, ha portato all'attenzione dei Comuni trentini alcune obiettive difficoltà gestionali connesse alla ripresa dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, relativamente al prossimo anno scolastico, che è improntata alla necessità di garantire un adeguato distanziamento sociale tra le persone che, a diverso titolo, saranno chiamate ad occupare gli spazi ordinariamente adibiti all'attività didattica;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 36 del 30.06.2020 è stato incaricato l'ing. Stefano Voltolini con studio in Borgo Valsugana della *progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità di cantiere, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, dei lavori di adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 nonché dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edificio adibito a scuola elementare*;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 40 del 20.07.2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei *"Lavori di adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 - edifici scolastici e p.ed. 222 per ripresa attività scolastiche*, nell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 149.269,29 per lavori a base d'asta ed € 100.730,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- l'importo delle lavorazioni previste nel computo metrico approvato relative alla categoria OS30 (opere da elettricista) ammonta a:
 - lavori: € **29.583,23**;
 - costi della sicurezza: € **30,52**;
 - per un totale di € **29.613,75**;

Preso atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 18 del 04.08.2020 reg. gen. n. 69 sono state affidate, ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. n. 26/93 e ss.mm. ed ii., a trattativa privata, le lavorazioni rientranti nella **CAT. OS30 (opere da elettricista)** alla ditta TECNOLUCE SNC DI BERTAGNONI DANILO E C. con sede in Via G.Marconi 38 a Castel Ivano C.F. e P.IVA 01592240228, secondo le modalità previste dal Foglio Patti e Prescrizioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28.07.2020 e dall'offerta assunta al protocollo comunale n. 3224 dd. 03.08.2020, per un importo contrattuale di € 26.684,07 per voci soggette a ribasso, € 30,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € **26.714,59** oltre I.V.A., avendo offerto un ribasso del 9,80%, formalizzato con nota di incarico prot. n. 12949 dd. 05.08.2020;

Considerato inoltre che:

- i lavori sono stati consegnati in data 05.08.2020, come risulta da apposito verbale di pari data quindi, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dovevano essere ultimati entro il 12.09.2020;
- per effetto delle sospensioni concesse il tempo utile per il termine dei lavori è stato protratto a tutto il giorno 21.05.2021;
- i lavori sono terminati in data 21.05.2021 e quindi nel rispetto del tempo contrattuale concesso;

Rilevato che la ditta appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 31 della L.P. 2/2016, non è tenuta alla presentazione della garanzia definitiva, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia europea per il quale è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale;

Preso atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 9 del 19.05.2021 reg. gen. n. 33 è stato disposto di integrare l'incarico già affidato alla ditta TECNOLUCE SNC DI BERTAGNONI DANILO E C. per il completamento delle opere da elettricista in seno ai lavori di *"Adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 - edifici scolastici e p.ed. 222 per ripresa attività scolastiche"*, per un corrispettivo di € 3.160,73 oltre ad IVA 10% per complessivi € 3.476,80;

Rilevato che per un errore materiale di battitura l'importo dovuto alla ditta TECNOLUCE SNC DI BERTAGNONI DANILO E C. dovuto per l'integrazione dell'incarico per il completamento delle opere da elettricista in seno ai lavori di *"Adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 - edifici scolastici e p.ed. 222 per ripresa attività scolastiche"* adottato dalla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 9 del 19.05.2021 reg. gen. n. 33 è pari a € 3.160,74 oltre a IVA anziché 3.160,73 + IVA pertanto per un totale di € 3.476,81;

Rilevato che la Direzione Lavori ha emesso:

- verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 15.03.2021 sottoscritto dalla ditta appaltatrice senza riserva alcuna;

Vista la documentazione contabile redatta in data 03.06.2021 dal direttore dei Lavori Ing. Stefano Voltolini, sottoscritta dall'impresa appaltatrice senza riserva alcuna, dal quale si evince che sono stati eseguiti lavori per un importo al netto del ribasso d'asta di € 29.875,33 oltre ad I.V.A.;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Ing. Stefano Voltolini dd. 07.06.2021, assunto al protocollo comunale n. 2994 del 19.07.2021 sottoscritto dalla ditta appaltatrice senza riserva alcuna;

Dato atto inoltre che la ditta appaltatrice risulta in regola con la posizione contributiva verso gli enti previdenziali come da DURC dd. 24.08.2020 scadenza validità 22.12.2020, relativo alla liquidazione del 1° S.A.L. e DURC dd. 21.04.2021 scadenza validità 19.08.2021 per la liquidazione del saldo;

Visti inoltre i certificati di conformità, le dichiarazioni di corretta posta e l'esito positivo delle prove sui materiali agli atti;

Rilevato che con il S.A.L. n. 1 sono stati liquidati alla ditta appaltatrice i seguenti importi € 25.643,35 oltre ad IVA;

Ritenuto pertanto di:

- integrare il punto 1 del dispositivo della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 9 del 19.05.2021 reg. gen. n. 33, dando atto che l'importo dovuto alla ditta TECNOLUCE SNC DI BERTAGNONI DANILO E C. per l'integrazione dell'incarico per il completamento delle opere da elettricista in seno ai lavori di *"Adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 - edifici scolastici e p.ed. 222 per ripresa attività scolastiche"* è pari a € 3.160,74 oltre a IVA anziché 3.160,73 + IVA pertanto per un totale di € 3.476,81, integrando l'impegno al capitolo 20421/7 per € 0,01;
- approvare la contabilità finale dd. 03.06.2021 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Voltolini, sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo al netto del ribasso d'asta di € 29.875,33 oltre ad I.V.A.;
- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Ing. Stefano Voltolini dd. 07.06.2021, assunto al protocollo comunale n. 2994 del 19.07.2021, sottoscritto dalla ditta appaltatrice senza riserva alcuna;

- dare atto che l'importo spettante a saldo alla ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in oggetto è pari € 4.231,98 oltre all'I.V.A., così come desunto dagli atti contabili sopra citati:

- ammontare del conto finale al netto del ribasso d'asta:	€ 29.875,33;
- a dedurre per certificati di pagamento già emessi:	€ 25.643,35;
- resta il credito netto dell'impresa:	€ 4.231,98;

Dato atto che le spese sostenute per la prestazione di Direzione lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione saranno quantificati con altro provvedimento;

Rilevato che la somma sostenuta per gli incarichi di Direttori tecnici (Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L) + supporto amministrativo incaricati così come calcolata ai sensi dell'art. 3 dell'allegato E3 al contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto Autonomie locali, e saranno quantificati e liquidati con atto successivo come approvato con determinazione del Responsabile n. 22 del 04.08.2020 Reg. Gen. n. 73;

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento di attuazione;

Visto il D.lgs 81/2008 e s.m.;

Visto il D.lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. ed il relativo Regolamento di attuazione;

Rilevata la propria competenza, come stabilita da:

- l'art. 126, comma 3, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige con il quale è stato introdotto nell'ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione;
- l'art. 126, commi 1 e 2, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento del personale;

Visti gli atti di programmazione dell'attività dell'Ente, come risultanti da:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 25.02.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021 - 2023, del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;
- deliberazione della Giunta comunale n. 16 dd. 18.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo 2021;

DETERMINA

1. integrare il punto 1 del dispositivo della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 9 del 19.05.2021 reg. gen. n. 33, dando atto che l'importo dovuto alla ditta TECNOLUCE SNC DI BERTAGNONI DANILO E C per l'integrazione dell'incarico per il completamento delle opere da elettricista in seno ai lavori di *"Adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 - edifici scolastici e p.ed. 222 per ripresa attività scolastiche"* è pari a € 3.160,74 oltre a IVA anziché 3.160,73 + IVA pertanto per un totale di € 3.476,81, integrando l'impegno al capitolo 20421/7 per € 0,01;
2. di approvare la contabilità finale dei lavori in argomento dd. 03.06.2021 redatta dal direttore dei Lavori Ing. Stefano Voltolini, sottoscritta dall'impresa appaltatrice senza riserva alcuna, dal quale si evince che sono stati eseguiti lavori per un importo al netto del ribasso d'asta di € 29.875,33 oltre ad I.V.A., composta dagli atti contabili necessari;
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Ing. Stefano Voltolini dd. 05.04.2021, assunto al protocollo comunale n. 2994 del 19.07.2021 sottoscritto dalla ditta appaltatrice senza riserva alcuna;

4. di dare atto che l'importo spettante a saldo alla ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in oggetto è pari € 4.231,98 oltre all'I.V.A., così come desunto dagli atti contabili sopra citati:
- ammontare del conto finale al netto del ribasso d'asta: € 29.875,33;
 - a dedurre per certificati di pagamento già emessi: € 25.643,35;
 - resta il credito netto dell'impresa: € 4.231,98;
5. di liquidare alla ditta TECNOLUCE SNC DI BERTAGNONI DANILO E C. con sede in Via G.Marconi 38 a Castel Ivano C.F. e P.IVA 01592240228, l'importo di € 4.231,98 oltre ad IVA per un importo complessivo di € 4.655,18 quale saldo per i lavori in argomento;
6. di atto che le spese sostenute per la prestazione di Direzione lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione saranno liquidati con altro provvedimento;
7. di dare atto che gli importi sopra riportati pari a € 4.655,18 I.V.A. compresa sono ampiamente contenuti all'interno del quadro economico originario di progetto, precedentemente impegnato con delibera della Giunta Comunale nr. 40 del 20.07.2020 al capitolo 20421/7 (impegno 155 – 2020 sub 1);
8. di dare atto che la spesa sostenuta per gli incarichi di Direttori tecnici (Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L) + supporto amministrativo incaricati così come calcolata ai sensi dell'art. 3 dell'allegato E3 al contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto Autonomie locali, e saranno quantificati e liquidati con atto successivo come approvato con determinazione del Responsabile n. 22 del 04.08.2020 Reg. Gen. n. 73;
9. di dare atto che la presente determinazione produrrà i propri effetti dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, è ammesso il ricorso sub. a) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. b).