



COMUNE DI NOVALEDO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 67
DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL
COMPENDIO MALGA MASI C.C. NOVALEDO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1.
CUP: I21B21001970005 - CIG: 8875778BB4**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **agosto**
(24-08-2022) alle ore **18.15** nella Sala Giunta, a seguito di regolari
avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta
Comunale.

Presenti alla trattazione del punto in oggetto i Signori:

MARGON DIEGO	IL SINDACO	Presente
CESTELE BARBARA	LA VICESINDACA	Presente
GIONGO MORENO	L'ASSESSORE	Presente
PACCHER EMANUELE	L'ASSESSORE	Assente
TRIA MARIA TERESA	L'ASSESSORE	Presente

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE **dott.ssa Silvana Iuni.**

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERI

(art. 81 DPR. 01.02.2005, n. 3/L.)

acquisiti agli atti sulla proposta di
deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa,
espresso dal Responsabile di Servizio
dott.ssa Silvana Iuni in data 24-08-2022

PARERE Favorevole in ordine alla
regolarità contabile, espresso dal
Responsabile Del Servizio Finanziario
Antonella Rigo in data 24-08-2022

VISTO di regolarità contabile **attestante
la copertura finanziaria** espresso ai sensi
dell'art. 19 del D.P.G.R. 28.05.1999, n.
4/L e dell'art. 2 comma 1 lett. c del
D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L dal
Responsabile Del Servizio Finanziario
Antonella Rigo in data 24-08-2022.

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL COMPENDIO MALGA MASI C.C. NOVALEDO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1. CUP: I21B21001970005 - CIG: 8875778BB4

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il comune di Novaledo è proprietario della p.ed. 220/8 in C.C. Novaledo denominato Malga Masi;
- l'Amministrazione comunale intende effettuare dei lavori di efficientamento energetico presso l'edificio comunale usufruendo dei fondi stanziati dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 comma 30 e art. comma 29 lettera A) e secondo le indicazioni del [decreto](#) del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14/01/2020 e ss.mm.;
- I lavori consisteranno nella realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a servizio della Malga Masi
- L'intervento è stato inserito nel Programma generale delle opere pubbliche del triennio 2021 – 2023, facente parte del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 25/02/2021 e s.m. e i.;
- L'opera è finanziata per un totale di € 50.000,00 al capitolo 20151-6 attingendo per € 50.000,00 al budget assegnato con il decreto citato;

Dato atto che:

♦ con delibera della Giunta comunale n. 51 dd. 29 luglio 2021 è stato disposto di incaricare l'ing. Paolo Palmieri con studio in Trento – Via del Commercio n. 70 (P.IVA 00455610220) della progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori del *Nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio Malga Masi c.c. Novaledo* a fronte di un compenso di € 11.582,05 oltre ad oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per un totale complessivo di € 14.695,31,

♦ con delibera della Giunta comunale n. 61 del 19/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo a firma dell'ing. Paolo Palmieri recante l'oggetto "Nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio "Malga Masi" c.c. Novaledo", evidenziante un costo di € 58.449,61, di cui € 38.872,37 per lavori e € 19.577,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

♦ con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 27 del 06/09/2021 reg. gen. n. 72 è stato stabilito di:

— approvare il verbale di gara dd. 30.08.2021 n. 102347 per l'affidamento dei lavori di *"Realizzazione nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio "Malga Masi" C.C. Novaledo"*, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dimesso in atti;

— di affidare, ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. n. 26/93 e ss.mm. ed ii., a trattativa privata, alla ditta ELETTRIMPIANTI S.r.l. con sede A Roncigno (TN) frazione Marter via Fornaci 12/14, C.F. e P.IVA 00400700225, l'esecuzione di lavori di *"Realizzazione nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio "Malga Masi" C.C. Novaledo"* per un importo contrattuale di € 37.668,37 oltre I.V.A. 10%, di cui 35.028,45 per lavori ed € 2.639,92 per oneri della sicurezza come da offerta ME-PAT, RDO n. 102347;

♦ con nota prot. 3785 del 09/09/2021 sono stati affidati alla ditta ELETTRIMPIANTI S.r.l. con sede A Roncigno (TN) frazione Marter via Fornaci 12/14, C.F. e P.IVA 00400700225 i lavori di *"Realizzazione nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio "Malga Masi" C.C. Novaledo"* per un importo di € per un importo contrattuale di € 37.668,37 oltre I.V.A. 10%, di cui 35.028,45 per lavori ed € 2.639,92 per oneri della sicurezza;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 09/09/2021, come risulta da apposito verbale di pari data;

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022 è stata approvata apposita variazione di bilancio che tra l'altro prevedeva l'integrazione del capitolo del progetto *"Realizzazione nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio "Malga Masi" C.C. Novaledo"*;

Rilevato che con delibera della Giunta Comunale n. 44 del 23/06/2022 è stato stabilito di affidare, all'ing. Paolo Palmieri con studio in Trento Via del Commercio n. 70, l'incarico di *redazione della perizia di variante n. 1 al progetto esecutivo* approvato, relativo ai lavori di "Realizzazione nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio "Malga Masi" C.C. Novaledo" per un importo di € 500,00 oltre ad oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) per un importo complessivo di € 634,40 - CIG: ZF632453E0

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 7 del 09/05/2022 reg. gen. n. 21 è stato stabilito di incaricare la ditta ELETTRIMPIANTI S.r.l. con sede A Roncegno (TN) frazione Marter via Fornaci 12/14, C.F. e P.IVA 00400700225 per l'esecuzione degli interventi manutentivi urgenti al generatore in uso alla malga, funzionali ai lavori di "Realizzazione nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio "Malga Masi" C.C. Novaledo", che permettano l'utilizzo dell'intero impianto in sicurezza e nel rispetto delle norme minime di settore, verso un corrispettivo di € 869,13 al netto del ribasso del 3,323% oltre a IVA 22% per complessivi € 1060,34 come da preventivo assunto al prot. comunale n. 1617 del 05/05/2022;

Rilevato che con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 13 del 23.08.2022 è stato stabilito di integrare il capitolo del progetto "Realizzazione nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio "Malga Masi" C.C. Novaledo" per un importo di € 100,00;

Vista la documentazione relativa alla perizia di variante progettuale n. 1 dei lavori di "Realizzazione nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio "Malga Masi" C.C. Novaledo", presentata dal progettista incaricato della variante Ing. Paolo Palmieri di data giugno 2022 ed assunta al prot. comunale n. 2875 dd. 28/07/2022, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica di perizia;
- Stima di Perizia
- Quadro di raffronto
- Analisi prezzi
- Atto sottomissione e Verbale Nuovi prezzi

per un importo complessivo di lavori contrattuali pari ad € 46.854,65 + IVA, con un aumento rispetto all'importo contrattuale di € 9.186,28 + IVA, pari ad un supero percentuale di circa 24,39%, rispetto all'importo originario di contratto e quindi contenuto nel limite dell'art. 27, comma 2 lett. c) della L.P. 2/2016 e ss.mm.;

Atteso che le modifiche e addizioni rientrano nei parametri definiti dall'articolo 27, comma 2 lett. c) della L.P. 2/2016 e ss.mm. ed ii. rilevando che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'Amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto;
3. l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;

Viste le motivazioni che hanno portato alla redazione della perizia di variante, a giustificazione dei lavori e ritenuto di condividere le stesse; integrare

Considerato che per la variante dell'opera in oggetto non è necessario il parere dell'organo consultivo, ai sensi dell'art. 58 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed ii.;

Ritenuto di integrare il quadro economico dei lavori di "Realizzazione nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio "Malga Masi" C.C. Novaledo" per un importo di € 8.000,00, per la realizzazione di ulteriori opere di completamento, non previste inizialmente, come derivante dall'integrazione del capitolo 20151/6 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022, dando atto che l'importo complessivo del progetto ammonta a complessivi € 6.449,61;

Rilevato che, come regolato dalla L.P. 9 marzo 2016, n. 2, risulta possibile procedere alla modifica del contratto con la ditta appaltatrice senza una nuova procedura d'appalto in quanto si verificano tutte le condizioni presenti nell'art. 27, comma 2, lettera c) della legge suddetta;

Ritenuto di approvare la perizia di variante progettuale n. 1 dei lavori di “*Realizzazione nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio “Malga Masi” C.C. Novaledo*”, presentata dal progettista incaricato della variante Ing. Paolo Palmieri di data giugno 2022 ed assunta al prot. comunale n. 2875 dd. 28/07/2022, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica di perizia;
- Stima di Perizia
- Quadro di raffronto
- Analisi Prezzi
- Atto sottomissione e Verbale Nuovi prezzi

per un importo complessivo di lavori contrattuali pari ad € 46.854,65 + IVA, con un aumento rispetto all'importo contrattuale di € 9.186,28 + IVA, pari ad un supero percentuale di circa 24,39%, rispetto all'importo originario di contratto e quindi contenuto nel limite dell'art. 27, comma 2 lett. c) della L.P. 2/2016 e ss.mm.;

Dato atto pertanto che il nuovo quadro economico per la realizzazione dell'opera in oggetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE 1
A	LAVORI			
A1	Lavori a base di gara	€ 36 232,45	€ 35 028,45	€ 44 706,88
A2	Oneri della sicurezza	€ 2 639,92	€ 2 639,92	€ 2 147,77
	Totale Lavori	€ 38 872,37	€ 37 668,37	€ 46 854,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti (5%)	€ 1 943,62	€ 3 424,90	€ 61,58
b1a	lavori urgenti generatore/quadro det 7/2022			€ 869,13
b2	Spese tecniche	€ 10 440,59	€ 10 440,59	€ 10 440,59
b2a	spese tecniche per perizia			€ 500,00
b3	Cnpaia	€ 417,62	€ 417,62	€ 437,62
b4	ONERI ANAC	€ 250,00	€ -	€ -
b5	Iva 10% su (A+b1+)	€ 4 081,60	€ 4 109,33	€ 4 691,62
b6	Iva 22% su su (b2)	€ 2 443,81	€ 2 388,81	€ 2 694,42
	Totale somme a disposizione	€ 19 577,24	€ 20 781,25	€ 19 694,96
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 58 449,61	€ 58 449,61	€ 66 549,61

Ritenuto inoltre opportuno affidare, anche per i lavori in variante, ai tecnici già incaricati con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 dd. 29 luglio 2021 le funzioni di direzione lavori e contabilità nonché le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e alla ditta ELETTRIMPIANTI S.r.l. con sede A Roncegno (TN) frazione Marter via Fornaci 12/14, C.F. e P.IVA 00400700225 l'esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia di cui all'oggetto;

Vista la L.P. 10/09/1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e ss.mm. ed ii., ed in particolare l'art. 53;

Vista la L.P. 09/03/2016, n. 02 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina*

delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

Visto il D.P.P. 11/05/2012, 9-84/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”*”;

Visto il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 ad oggetto *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

Visto il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 ad oggetto *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

Vista la L. 13/08/2010, n. 136 e ss.mm. ed ii. ad oggetto *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;

Vista la L.P. 01/07/2011, n. 9 – art. 37, comma 1.

Vista la L.P. 28/12/2020, n. 16 *“Legge di stabilità provinciale 2021”*;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., al fine di dar corso ai lavori in tempi brevi per il completamento dell’opera e rendicontazione della stessa;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., nonché ai sensi dell’art. 40 comma 2, lett. b) dello Statuto comunale in materia di approvazione dei progetti di opere pubbliche;

Acquisiti i seguenti parere espresso ai sensi dell’art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- 1) dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa stante l’assenza del responsabile del Servizio Tecnico;
- 2) dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

d e l i b e r a

- 1) di integrare il quadro economico dei lavori di *“Realizzazione nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio “Malga Masi” C.C. Novaledo”*, per un importo di € 8.100,00, per la realizzazione di ulteriori opere di completamento, non previste inizialmente in progetto, come derivante dall’integrazione del capitolo 20151/6 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022 e determinazione n. 13 del 23.08.2022 dando atto che l’importo complessivo del progetto ammonta a complessivi € 66.549,61,
- 3) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia di variante progettuale n. 1 dei lavori di *“Realizzazione nuovo campo fotovoltaico a servizio del compendio “Malga Masi” C.C. Novaledo”*, presentata dal progettista incaricato della variante Ing. Paolo Palmieri di data giugno 2022 ed assunta al prot. comunale n. 2875 dd. 28/07/2022, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica di perizia;
 - Stima di Perizia
 - Quadro di raffronto

- Analisi prezzi
- Atto sottomissione e Verbale Nuovi prezzi

per un importo complessivo di lavori contrattuali pari ad € 46.854,65 + IVA, con un aumento rispetto all'importo contrattuale di € 9.186,28 + IVA, pari ad un supero percentuale di circa 24,39%, rispetto all'importo originario di contratto e quindi contenuto nel limite dell'art. 27, comma 2 lett. c) della L.P. 2/2016 e ss.mm.;

- 4) di dare atto pertanto che il nuovo quadro economico per la realizzazione dell'opera in oggetto, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE 1
A	LAVORI			
A1	Lavori a base di gara	€ 36 232,45	€ 35 028,45	€ 44 706,88
A2	Oneri della sicurezza	€ 2 639,92	€ 2 639,92	€ 2 147,77
	Totale Lavori	€ 38 872,37	€ 37 668,37	€ 46 854,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti (5%)	€ 1 943,62	€ 3 424,90	€ 61,58
b1a	lavori urgenti generatore/quadro det 7/2022			€ 869,13
b2	Spese tecniche	€ 10 440,59	€ 10 440,59	€ 10 440,59
b2a	spese tecniche per perizia			€ 500,00
b3	Cnpaia	€ 417,62	€ 417,62	€ 437,62
b4	ONERI ANAC	€ 250,00	€ -	€ -
b5	Iva 10% su (A+b1+)	€ 4 081,60	€ 4 109,33	€ 4 691,62
b6	Iva 22% su su (b2)	€ 2 443,81	€ 2 388,81	€ 2 694,42
	Totale somme a disposizione	€ 19 577,24	€ 20 781,25	€ 19 694,96
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 58 449,61	€ 58 449,61	€ 66 549,61

- 5) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione di data 24/06/2022, dal quale risulta una maggiore spesa per lavori di € 9.186,28 + IVA;
- 6) di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico comunale alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi n. 1 della perizia di variante di cui al precedente punto;
- 7) di dare atto che, come previsto dalla L.P. 9 marzo 2016 n. 2, risulta possibile procedere alla modifica del contratto con la ditta appaltatrice senza una nuova procedura d'appalto in quanto si verificano tutte le condizioni presenti nell'art. 27, comma 2, lettera c) della legge suddetta;
- 8) di incaricare la ditta ELETTRIMPIANTI S.r.l. con sede A Roncegno (TN) frazione Marter via Fornaci 12/14, C.F. e P.IVA 00400700225 dell'esecuzione dei lavori previsti nella variante progettuale n. 1 relativa ai lavori di, per un importo integrativo di € 9.186,28 oltre ad IVA ai sensi di legge, per complessivi di € 10.104,91;
- 9) di affidare anche per i lavori in variante, al tecnico incaricato con deliberazione giuntale n. n. 51 dd. 29 luglio 2021 all'ing. Paolo Palmieri con studio in Trento Via del Commercio n. 70 l'incarico della Direzione dei Lavori, misura, contabilità e certificazione di regolare esecuzione nonché l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva;
- 10) di dare atto che per effetto dei lavori in variante il tempo contrattuale viene aumentato di giorni 10 (dieci) naturali consecutivi;

- 11) di dare atto che per l'esecuzione dei lavori in perizia non si provvederà ad una nuova consegna e che agli stessi verrà estesa la contabilità dei lavori principali e che per i lavori principali e suppletivi si provvederà ad un unico collaudo nei tempi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto;
- 12) di impegnare la maggiore spesa pari a complessivi € 8.100,00 derivante dall'integrazione del quadro economico al cap. 20151/6 del bilancio di competenza;
- 13) di dare atto che l'importo di € 10.104,91, derivante dai punti precedenti del presente dispositivo trova copertura finanziaria al cap. 20151/6 del bilancio di competenza, precedentemente impegnato con deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 19/08/2021 e ss.mm.;
- 14) di trasmettere il presente atto al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza;

Deliberazione **dichiarata immediatamente eseguibile**, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. c).



COMUNE DI NOVALEDO

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERA GIUNTA COMUNALE **N. 67 del 24/08/2022**

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL
COMPENDIO MALGA MASI C.C. NOVALEDO. APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE N. 1. CUP: I21B21001970005 - CIG: 8875778BB4**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
MARGON DIEGO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
DOTT.SSA IUNI SILVANA